



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)

จัดทำโดย
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอเผ่าไร่ จังหวัดหนองคาย

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.กุดแคน ม.3	150,000	0	150,000	-	-	/	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.กุดแคน ม.3 (สาย2)	150,000	0	150,000	-	-	/	-	-
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๓ (สายข้าง ร.ร.กุดแคน)	500,000	495,000	5,000	/	-	-	16 พฤษภาคม 2567	28 มิถุนายน 2567
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.โนนมีชัย ม.11	100,000	0	100,000	-	-	/	-	-
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.โนนมีชัย ม.11(โนนมีชัย-วังไฮ)	500,000	495,000	5,000	/	-	-	16 พฤศจิกายน 2567	28 มิถุนายน 2567
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.โนนห้วยทราย ม.8 สาย1	100,000	99,000	1,000	/	-	-	14 สิงหาคม 2567	21 พฤศจิกายน 2567
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.โนนห้วยทราย ม.8 สาย2	100,000	99,000	1,000	/	-	-	14 สิงหาคม 2567	21 พฤศจิกายน 2567
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.รุ่งอรุณ ม.15	200,000	-	200,000	-	-	/	-	-
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.ศรีวิไล ม.12	500,000	495,000	5,000	/	-	-	16 พฤษภาคม 2567	28 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
----------	-----------------	----------	----------	----------	----------------	-------------------

		ตาม ข้อบัญญัติ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.หนองบัวเงินเหนือ ม.18	100,000	-	100,000	-	-	/	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ.หนองหลวงใหม่ ม.17	170,000	-	170,000	-	-	/	-	-
๑๒	โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 13	500,000	495,000	5,000	/	-	-	23 พฤษภาคม 2567	22 กรกฎาคม 2567
๑๓	โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 1	500,000	495,000	5,000	/	-	-	23 พฤษภาคม 2567	22 กรกฎาคม 2567
๑๔	โครงการก่อสร้างฝายระบายน้ำรูปตัวยู บ.วังไฮ ม.10	50,000	-	50,000	-	-	/	-	-
๑๕	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศพด.บ้านแบง	120,000	-	120,000	-	-	/	-	-
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด) บ.กุดแคน ม.3	100,000	99,000	1,000	/	-	-	29 สิงหาคม 2567	24 ธันวาคม 2567
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด)บ.โนน มันปลา ม.7	300,000	-	300,000	-	-	/	-	-
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด)บ.แบง ม.2	200,000	198,000	2,000	/	-	-	29 สิงหาคม 2567	24 ธันวาคม 2567
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด)บ.รุ่ง อรุณ ม.15	100,000	99,000	1,000	/	-	-	29 สิงหาคม 2567	24 ธันวาคม 2567
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด)บ.วัง ไฮ ม.10(จุด1)	50,000	49,500	500	/	-	-	15 สิงหาคม 2567	13 ตุลาคม 2567
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด)บ.วัง ไฮ ม.10(จุด2)	100,000	99,000	1,000	/	-	-	15 สิงหาคม 2567	13 ตุลาคม 2567
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด)บ.ศรี วิไล ม.12	100,000	-	100,000	-	-	/	-	-
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด)บ.สุข สำราญ ม.16	300,000	-	300,000	-	-	/	-	-
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด)บ. หนองจอก ม.5	280,000	-	280,000	-	-	/	-	-
๒๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (มีฝาปิด) บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6	300,000	-	300,000	-	-	/	-	-
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	

		ตาม ข้อบัญญัติ	ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด)บ.หนองหลวง ม.1(สาย2)	400,000	-	400,000	-	-	/	-	-
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด)บ.ใหม่วังไฮ ม.13	300,000	-	300,000	-	-	/	-	-
๒๘	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ.หนองสวรรค์ ม.14	300,000	-	300,000	-	-	/	-	-
๒๙	โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว บ.หนองหลวง ม.1	200,000	198,000	2,000	/	-	-	17 พฤษภาคม 2567	31 กรกฎาคม 2567
๓๐	โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว บ.โนนมีชัย ม.11	200,000	198,000	2,000	/	-	-	17 พฤษภาคม 2567	31 กรกฎาคม 2567
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ.หนองหลวงเก่า ม.19	50,000	49,500	500	/	-	-	4 มีนาคม 2567	5 เมษายน 2567
๓๒	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในหมู่บ้าน บ.เลิศไผ่ตรี ม.9	100,000	-	100,000	-	-	/	-	-
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ.ศรีวิไล ม.12	50,000	49,500	500	/	-	-	4 มีนาคม 2567	5 เมษายน 2567
๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ.โนนมันปลา ม.8	50,000	49,500	500	/	-	-	4 มีนาคม 2567	4 เมษายน 2567
๓๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ.ศรีวิไล ม.12	50,000	49,500	500	/	-	-	1 เมษายน 2567	10 เมษายน 2567
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ.หนองบัวเงิน ม.6	150,000	148,000	2,000	/	-	-	19 มีนาคม 2567	10 เมษายน 2567
๓๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ.หนองบัวเงินเหนือ ม.18	200,000	198,000	2,000	/	-	-	21 มีนาคม 2567	10 เมษายน 2567
๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ.หนองหลวง ม.1	200,000	198,000	2,000	/	-	-	1 เมษายน 2567	10 เมษายน 2567
๓๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ.หนองหลวงเก่า ม.19	50,000	49,500	500	/	-	-	4 มีนาคม 2567	4 เมษายน 2567
๔๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ.หนองหลวงใหม่ ม.17	100,000	99,000	1,000	/	-	-	21 มีนาคม 2567	10 เมษายน 2567
๔๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ.โนนสมบูรณ์ ม.4	100,000	99,000	1,000	/	-	-	1 เมษายน 2567	11เมษายน 2567
	รวมจำนวน 41 โครงการ	8,070,000	4,603,000	1,114,500					

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๗๐,๐๐๐	๖๘,๘๘๘.๒๙	๑,๑๑๑.๗๑	/	-	-	18 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๘๕๙.๑๕	๒,๑๔๐.๘๕	/	-	-	18 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านหมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	๔๔,๘๑๗.๓๗	๕,๑๘๒.๖๓	/	-	-	18 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑	๕๐,๐๐๐	๔๗,๙๖๒.๒๙	๒,๐๓๗.๗๑	/	-	-	18 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567
๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๑	๕๐,๐๐๐	๔๙,๑๙๑.๓๖	๘๐๘.๖๔	/	-	-	18 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567
๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๖	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๕๘๒.๙๐	๑,๔๑๗.๑๐	/	-	-	18 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567
๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการ ติดตั้งไฟฟ้า สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๑๙	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๕๖๒.๘๗	๒,๔๓๗.๑๓	/	-	-	18 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567
๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๔๑๒.๑๗	๑,๕๘๗.๘๓	/	-	-	18 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567
๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๔๔๑.๖๕	๓,๕๕๘.๓๕	/	-	-	18 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567
๑๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๙๙,๔๖๖.๙๔	๕๓๓.๐๖	/	-	-	18 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567
๑๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๓.๓๘	๔๙๖.๖๒	/	-	-	18 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567
๑๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่๑๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๕๙๐.๕๙	๓,๔๐๙.๔๑	/	-	-	18 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567
๑๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๑๔๗.๖๔	๘๕๒.๓๖	/	-	-	18 กรกฎาคม 2567	30 กันยายน 2567
๑๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โพนพิสัยตามโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-
	รวม ๑๔ โครงการ	๑,๐๗๐,๐๐๐	๙๔๔,๔๒๖.๖	122,015.05					

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านตำบลหนองหลวง	50,000	20,000	30,000	/	-	-	10 มกราคม 2567	10 มกราคม 2567
๒	ทัศนศึกษาตูกานนักเรียนผู้สูงอายุ/ชมรม ผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง	100,000	-	100,000	-	-	/	-	-
๓	ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง	10,000	-	10,000	-	-	/	-	-
๔	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนใน ตำบลหนองหลวง	30,000	30,000	-	/	-	-	12 พฤษภาคม 2567	12 พฤษภาคม 2567
๕	ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการพัฒนาสุขภาพกาย จิตเพื่อชีวิตคนพิการที่สดใส	20,000	20,000	-	/	-	-	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567
๖	ศูนย์พัฒนาครอบครัวตัวอย่างในชุมชน ตำบลหนองหลวง	10,000	-	10,000	-	-	/	-	-
๗	สนับสนุนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ประกอบอาชีพเสริมแก่ครัวเรือนเป้าหมาย โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับ รายได้	20,000	20,000	-	/	-	-	12 มีนาคม 2567	12 มีนาคม 2567
๘	โครงการสภาเด็ก-เยาวชนตำบลหนอง หลวง	20,000	-	20,000	-	-	/	-	-
๙	อบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ทางไกลยา เสพติด	50,000	-	50,000	-	-	/	-	-
๑๐	อบรมนักเรียนผู้สูงอายุหลักสูตร ชะลอชรา พัฒนาคุณภาพชีวิต	100,000	99,540	460	/	-	-	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567
	รวม ๑๐ โครงการ	๔๑๐,๐๐๐	๓๗๙,๕๔๐	220,460					

๒.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	แข่งขันกีฬาตำบลและ TO BE NUMBER 1	600,000	595,635	365	/	-	-	19 ธันวาคม 2566	23 ธันวาคม 2566
๒	ประเพณีลอยกระทงประจำปีตำบลหนองหลวง	600,000	586,700	300	/	-	-	8 พฤศจิกายน 2566	8 พฤศจิกายน 2566
๓	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบล หนองหลวง	666,000	663,100	2,900	/	-	-	10 มิถุนายน 2567	12 มิถุนายน 2567
๔	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน	20,000	-	20,000	-	-	/	-	-
๕	อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมน้อมรำลึกคุณค่าผู้สูง วัยในชุมชนหนองหลวง)	180,000	180,000	-	/	-	-	12 เมษายน 2567	12 เมษายน 2567
๖	กีฬาปฐมวัยสายใยผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล หนองหลวงและสถานศึกษา ทั้ง 6 แห่ง	20,000	-	20,000	-	-	/	-	-
	รวม ๖ โครงการ	2,086,000	2,025,435	43,565					

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	อบต.หนองหลวงเคลื่อนที่ท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริการประชาชน	5,000	-	5,000	-	-	/	-	-
๒	วันท้องถิ่นไทย	40,000	-	40,000	-	-	/	-	-
๓	เทิดทูลและพิทักษ์ดำรงค้ำไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	20,000	-	20,000	-	-	/	-	-
๔	ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล หนองหลวง	20,000	-	20,000	-	-	/	-	-
๕	สนับสนุนการบริหารสถานที่กลางศูนย์บริการร่วมอำเภอ เฝ้าไร่	20,000	-	20,000	-	-	/	-	-
	รวม ๕ โครงการ	105,000	-	105,000					

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	เข้าร่วมพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร	10,000	-	10,000	-	-	/	-	-
๒	ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	-	50,000	-	-	/	-	-
๓	ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	100,000	97,965	35	/	-	-	28 ธันวาคม 2566 11 เมษายน 2567	3 มกราคม 2567 17 เมษายน 2567
๔	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและการฝึกอบรม อปพร ตำบลหนองหลวง	640,000	628,150	11,850	/	-	-	11 มีนาคม 2567	11 มีนาคม 2567
๕	โครงการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยเบื้องต้นในการอพยพหนีภัย	50,000	-	50,000	-	-	/	-	-
	รวม ๕ โครงการ	850,000	726,115	121,885					

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บประปา-ขยะ	941,000	921,603	19,397	/	-	-	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567
	รวม ๑ โครงการ	941,000	921,603	19,397					

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	-
	รวม ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐					

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

๖.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์	10,000	-	10,000	-	-	/	-	-
๒	เข้าค่ายคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูกจุ่งหลานเข้าวัด)	182,000	181,850	150	/	-	-	11 มีนาคม 2567	11 มีนาคม 2567
๓	จัดงานวันเด็ก	80,800	80,800	-	/	-	-	14 มกราคม 2567	14 มกราคม 2567
๔	ทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์	40,000	40,000	-	/	-	-	18 กุมภาพันธ์ 2567	18 กุมภาพันธ์ 2567
๕	บัณฑิตน้อยสู่ฝันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์	20,000	20,000	-	/	-	-	28 มีนาคม 2567	28 มีนาคม 2567
๖	พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองหลวง	300,000	299,990	10	/	-	-	1 ธันวาคม 2566	7 ธันวาคม 2566
๗	รับประทานอาหารปลอดภัยเด็กปฐมวัยสุขภาพดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์	20,000	-	20,000	-	-	/	-	-
๘	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	75,320	75,320	-	/	-	-	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567
๑๙	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	368,500	362,405	6,094	/	-	-	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567
๑๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	191,249	191,249	-	/	-	-	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567
๑๑	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	878,043	868,043.89	10,000	/	-	-	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567
	รวม ๑๑ โครงการ	๒,๑๖๕,๙๑๒	๒,๑๔๙,๖๕๘	46,254					

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๗.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	20,000	15,682	4,318	/	-	-	12 มีนาคม 2567	12 มีนาคม 2567
๒	โครงการธนาคารขยะ	120,000	117,882	2,118	/	-	-	1 สิงหาคม 2567	30 กันยายน 2567
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	100,000	98,665	1,345	/	-	-	12 พฤษภาคม 2567	12 พฤษภาคม 2567
๔	ค่าใช้จ่ายโครงการหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	798,220	779,420	18,800	/	-	-	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567
๘	อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	20,000	-	20,000	-	-	/	-	-
	รวม ๘ โครงการ	1,058,220	1,031,639	46,581					

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๘.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด
๑	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นคำขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	-
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			/	-	-
๓	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	425,000	405,750	19,250	/			1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567
๔	ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	36,000	35,432	568	/			1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567
๕	ค่าพานพุ่ม พานประดับ กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ ของที่ระลึก ค่าโล่ ใบประกาศรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่สามารถเบิกได้ตามกฎหมายกำหนด	5,500	4,900	600	/			1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567
๖	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	5,000	-	5,000	-	-	/	-	-
๗	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,498	23,498	-	/	-	-	1 ตุลาคม 2566	30 กันยายน 2567
	รวม ๗ โครงการ	554,998	469,580	85,418					

ปัญหา/ อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รัฐบาลได้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรมหรือโครงการตามอำนาจหน้าที่เป็นจํานวนงบประมาณที่น้อยกว่าทุกปี จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงไม่อาจที่จะดำเนินการกิจกรรมหรือโครงการตามอำนาจหน้าที่ได้ทุกโครงการ เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม จึงเลือกดำเนินการในกิจกรรมหรือโครงการที่มีความจำเป็นหรือสำคัญต่อการพัฒนาด้านต่างๆ หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด คํ่าค่าต้องงบประมาณที่ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงต้องมีวิธีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือมีความสำคัญต่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นลำดับแรก เพื่อเป็นกลไกในการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการมาจัดทำในปีงบประมาณถัดไป และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเป็นหลัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบต.หนองหลวง โทรศัพท์ ๐๔๒ ๔๑๔๙๒๑

ที่ นค ๓๐๑๐๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลติดตามและประเมินผลดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายวิสิทธิ์ จันทวดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

//...ความเห็น....

-ความเห็นปลัด อบต.

.....
- 6 ม.ค. ๒๕๖๐.
.....


(นายสมใจ นิตพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

-ข้อพิจารณา

.....
.....



(นายทวี กุลสุวรรณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง